

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘**  
**วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗**  
**ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน**

**ผู้ประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน	ประธานกรรมการ		
๒	นายอนนต์ เมืองพรม รองปลัดเทศบาลหนองโน	กรรมการ		
๓	นางพรวิไล สละ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ		
๔	นางอุไรวรรณ มูลสมบัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ		
๕	นายวิทยา แก้วสมบัติ นายช่างโยธา	กรรมการ		

**ผู้เข้าร่วมประชุม** ๑. นางสาววรรณภา กุลาสา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน  
 ๒. นางสาวณิชาภุชณิศา ภูโบราณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**เริ่มประชุมเวลา** ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธาน** ตามที่เทศบาลตำบลหนองโน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
**นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร** งานโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ คำสั่งที่ ๕๑๒/๒๕๖๗ ลว. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้มีคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบราคาพัสดุตลอดจนกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดมาตรฐานของราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลหนองโนจึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายหทัยเทพ	ภูห้องเพชร	ประธานกรรมการ
๒. นายอนนต์	เมืองพรม	กรรมการ
๓. นางพรวิไล	สละ	กรรมการ
๔. นางอุไรวรรณ	มูลสมบัติ	กรรมการ
๕. นายวิทยา	แก้วสมบัติ	กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  
บัดนี้มีโครงการที่จะดำเนินการในครั้งนีจึงได้นัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอพิจารณา

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  
บัดนี้มีโครงการที่จะดำเนินการในครั้งนีจึงได้นัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอพิจารณา

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑)  
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านป่าต้ว หมู่ที่ ๒)  
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ ๓)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔)  
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ ๖)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านประชาชื่น หมู่ที่ ๗)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร(หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโน กำหนด

งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายสุขสันต์ มุริจันทร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  
บัดนี้มีโครงการที่จะดำเนินการในครั้งนีจึงได้นัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอพิจารณา

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  
บัดนี้มีโครงการที่จะดำเนินการในครั้งนีจึงได้นัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอพิจารณา

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑)  
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านป่าตัว หมู่ที่ ๒)  
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านกุดโจ้ง หมู่ที่ ๓)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔)  
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ ๖)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านประชาชื่น หมู่ที่ ๗)  
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านกุดโจ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร(หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโน กำหนด

งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายสุขสันต์ มุริจันท์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดเหนือสำโรง ไปบ้านแม่ลำพูน โปธิ์ศรี บ้านกุดโจ้ง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง ไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาชื่น ไปบ้านหนองโก ตำบลหนองโก หมู่ที่ ๗ บ้านประชาชื่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยจางข้างวัดบ้านนาเกาะ หมู่ที่ ๔ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กออกกำลังกาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๑๔. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน

งบประมาณ ๒๓,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธาน นัดประชุมคณะกรรมการในครั้ง นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดราคากลาง ตามที่กองช่างเสนอ

นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร เชิญนายช่างชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิทยา แก้วสมบัติ อ้างถึงหนังสือ

นายช่างโยธา แจ้งคณะผู้บริหารทราบแล้วจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑) งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๗๑๕ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๘๑,๓๙๓ บาท ปรึบราคาเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านป่าตี้ว หมู่ที่ ๒) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๕๓๘ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๖๑,๖๕๔.๘๐ บาท ปรึบราคาเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ ๓) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๖๗๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๗๖,๘๙๖.๖๐ บาท ปรับราคาเป็น ๗๕,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๕๓๘ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๖๑,๖๕๔.๘๐ บาท ปรับราคาเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๖๗๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๗๖,๘๙๖.๖๐ บาท ปรับราคาเป็น ๗๕,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ ๖) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๖๗๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๗๖,๘๙๖.๖๐ บาท ปรับราคาเป็น ๗๕,๐๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านประชาชื่น หมู่ที่ ๗) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๑. ลูกรัง ปริมาณงาน ๖๗๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๑๑๔.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรง ๗๖,๘๙๖.๖๐ บาท ปรับราคาเป็น ๗๕,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร(หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโน กำหนด งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อ ๑. งานทรายรองพื้น ปริมาณงาน ๑๓.๒๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๗๘๓ บาท ราคาทุน ๑๐,๓๓๕.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๑๐,๓๓๕.๖๐ บาท

ข้อ ๒. งานผิวจราจร คสล. ปริมาณงาน ๒๖๔ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓๕๐ บาท ราคาทุน ๙๒,๔๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๙๒,๔๐๐ บาท

ข้อ ๓. WIRE MESH Ø ๔.๐ มม. @ ๐.๑๐ x ๐.๒๕ ม. ปริมาณงาน ๒๖๔ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๔๔.๕๐ บาท ราคาทุน ๑๔,๓๘๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๑๔,๓๘๘ บาท

ข้อ ๔. รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(EXPANSION JOINT) ปริมาณงาน ๖ เมตร ค่าวัสดุ ๑๗๗ บาท ราคาทุน ๑,๐๖๒ บาท รวมค่าวัสดุ ๑,๐๖๒ บาท

ข้อ ๕. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ปริมาณงาน ๑๘ เมตร ค่าวัสดุ ๖๐ บาท ราคาทุน ๑,๐๘๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๑,๐๘๐ บาท

ข้อ ๖. รอยต่อเพื่อหดตัวตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) ปริมาณงาน ๔๔ เมตร ค่าวัสดุ ๔๗.๙๐ บาท ราคาทุน ๒,๑๐๗.๖๗ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๑๐๗.๖๗ บาท

ข้อ ๗. ลูกรังไหล่ทาง ปริมาณงาน ๑๒.๓๒ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๘๕.๒๖ บาท ราคาทุน ๑,๐๕๐.๔๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๑,๐๕๐.๔๐ บาท

ข้อ ๘. งานบ่มคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๖๔ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๙.๖๘ บาท ราคาทุน ๒,๕๕๕.๕๒ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๕๕๕.๕๒ บาท

ข้อ ๙. งานฉาบปูนขนาดกลาง ปริมาณงาน ๓๐๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓.๘๓ บาท ราคาทุน ๑,๑๗๙.๖๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๑,๑๗๙.๖๔ บาท

ประเภทงานทาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๑๒๖,๑๕๘.๘๓ บาท ค่า FACTOR F ๑.๓๖๔๒ รวมเป็น ๑๗๒,๑๐๕.๘๘ บาท

ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒,๐๐๐ บาท

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๔,๑๐๕.๘๘ บาท ปรับราคาเป็น ๑๗๒,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาละะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายสุขสันต์ มุริจันท์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๑. งานทรายรองพื้น ปริมาณงาน ๓๘.๔๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๗๘๓ บาท ราคาทุน ๓๐,๐๖๗.๒๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓๐,๐๖๗.๒๐ บาท

ข้อ ๒. งานผิวจราจร คสล. ปริมาณงาน ๗๖๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓๕๐ บาท ราคาทุน ๒๖๘,๘๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๒๖๘,๘๐๐ บาท

ข้อ ๓. WIRE MESH Ø ๔.๐ มม. @ ๐.๑๐ x ๐.๒๕ ม. ปริมาณงาน ๗๖๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๕๔.๕๐ บาท ราคาทุน ๔๑,๘๕๖ บาท รวมค่าวัสดุ ๔๑,๘๕๖ บาท

ข้อ ๔. รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) ปริมาณงาน ๑๒ เมตร ค่าวัสดุ ๑๗๗ บาท ราคาทุน ๒,๑๒๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๑๒๔ บาท

ข้อ ๕. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ปริมาณงาน ๖๐ เมตร ค่าวัสดุ ๖๐ บาท ราคาทุน ๓,๖๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๖๐๐ บาท

ข้อ ๖. รอยต่อเพื่อหดตัวตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) ปริมาณงาน ๑๒๘ เมตร ค่าวัสดุ ๔๘.๓๐ บาท ราคาทุน ๖,๑๔๘.๑๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๖,๑๔๘.๑๔ บาท

ข้อ ๗. ลูกรังไหล่ทาง ปริมาณงาน ๕๓.๗๖ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๘๕.๒๖ บาท ราคาทุน ๔,๕๘๓.๕๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๔,๕๘๓.๕๘ บาท

ข้อ ๘. งานบ่มคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๖๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๙.๖๘ บาท ราคาทุน ๗,๔๓๔.๒๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๗,๔๓๔.๒๔ บาท

ข้อ ๙. งานฉาบปูนขนาดกลาง ปริมาณงาน ๘๙๖ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓.๘๓ บาท ราคาทุน ๓,๔๓๑.๖๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๔๓๑.๖๘ บาท

ประเภทงานทาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๓๖๘,๐๔๔.๘๔ บาท ค่า FACTOR F ๑.๓๖๔๒ รวมเป็น ๕๐๒,๐๘๖.๗๗ บาท

ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒,๐๐๐ บาท

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๘๖.๗๗ บาท ปรับราคาเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดเหนือสำโรง ไปบ้านแม่ลำพูน โพร้ศรี บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- ข้อ ๑. งานทรายรองพื้น ปริมาณงาน ๓๙.๒๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๗๘๓ บาท ราคาทุน ๓๐,๖๙๓.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓๐,๖๙๓.๖๐ บาท
- ข้อ ๒. งานผิวจราจร คสล. ปริมาณงาน ๗๘๔ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓๕๓ บาท ราคาทุน ๒๗๖,๗๕๒ บาท รวมค่าวัสดุ ๒๗๖,๗๕๒ บาท
- ข้อ ๓. WIRE MESH  $\varnothing$  ๔.๐ มม. @ ๐.๑๐ x ๐.๒๕ ม. ปริมาณงาน ๗๘๔ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๕๔.๕๐ บาท ราคาทุน ๔๒,๗๒๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๔๒,๗๒๘ บาท
- ข้อ ๔. รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(EXPANSION JOINT) ปริมาณงาน ๒๘ เมตร ค่าวัสดุ ๘๙ บาท ราคาทุน ๒,๔๙๒ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๔๙๒ บาท
- ข้อ ๕. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ปริมาณงาน ๒๘ เมตร ค่าวัสดุ ๔๖ บาท ราคาทุน ๑,๒๘๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๑,๒๘๘ บาท
- ข้อ ๖. รอยต่อเพื่อหดตัวตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) ปริมาณงาน ๑๙๖ เมตร
- ข้อ ๗. ลูกรีงไหล่ทาง ปริมาณงาน ๓๕.๒๘ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๙๑.๑๕ บาท ราคาทุน ๓,๒๑๕.๗๗ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๒๑๕.๗๗ บาท
- ข้อ ๘. งานบ่มคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๘๔ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๙.๖๘ บาท ราคาทุน ๗,๕๘๙.๑๒ บาท รวมค่าวัสดุ ๗,๕๘๙.๑๒ บาท
- ข้อ ๙. งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง ปริมาณงาน ๙๘๐ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓.๖๗ บาท ราคาทุน ๓,๕๙๖.๖๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๕๙๖.๖๐ บาท
๑๐. งานวางท่อ คสล.  $\varnothing$  ๐.๔๐ เมตร ค่าวัสดุ ๔๖๙.๔๔ บาท ค่าแรง ๑๔๐ บาท  
ประเภทงานทาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๓๖๘,๓๕๕.๐๙ บาท ค่า FACTOR F ๑.๓๖๔๒ รวมเป็น ๕๐๒,๕๑๐.๐๒ บาท
- ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒,๐๐๐ บาท  
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๔,๕๑๐.๐๒ บาท ปรับราคาเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง ไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรีงไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ข้อ ๑. งานทรายรองพื้น ปริมาณงาน ๓๘.๒๕ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๗๘๓ บาท ราคาทุน ๒๙,๙๔๙.๗๕ บาท รวมค่าวัสดุ ๒๙,๙๔๙.๗๕ บาท
- ข้อ ๒. งานผิวจราจร คสล. ปริมาณงาน ๗๖๕ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓๕๒ บาท ราคาทุน ๒๖๙,๒๘๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๒๖๙,๒๘๐ บาท
- ข้อ ๓. WIRE MESH  $\varnothing$  ๔.๐ มม. @ ๐.๑๐ x ๐.๒๕ ม. ปริมาณงาน ๗๖๕ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๕๔.๕๐ บาท ราคาทุน ๔๑,๖๙๒.๕๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๔๑,๖๙๒.๕๐ บาท
- ข้อ ๔. รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(EXPANSION JOINT) ปริมาณงาน ๑๕ เมตร ค่าวัสดุ ๑๗๕ บาท ราคาทุน ๒,๖๒๕ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๖๒๕ บาท
- ข้อ ๕. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ปริมาณงาน ๖๐ เมตร ค่าวัสดุ ๕๘ บาท ราคาทุน ๓,๔๘๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๔๘๐ บาท
- ข้อ ๖. รอยต่อเพื่อหดตัวตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) ปริมาณงาน ๑๕๓ เมตร ค่าวัสดุ ๔๘.๐๔ บาท ราคาทุน ๗,๓๕๐.๖๖ บาท รวมค่าวัสดุ ๗,๓๕๐.๖๖ บาท
- ข้อ ๗. ลูกรีงไหล่ทาง ปริมาณงาน ๔๑.๓๑ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๘๕.๒๖ บาท ราคาทุน ๓,๕๒๒.๐๙ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๕๒๒.๐๙ บาท

ข้อ ๘. งานบ่มคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๖๕ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๙.๖๘ บาท ราคาทุน ๗,๔๐๕.๒๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๗,๔๐๕.๒๐ บาท

ข้อ ๙. งานฉาบปูนขนาดกลาง ปริมาณงาน ๙๑๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓.๘๓ บาท ราคาทุน ๓,๕๑๕.๙๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๕๑๕.๙๔ บาท

ประเภทงานทาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๓๖๘,๘๒๑.๑๔ บาท ค่า FACTOR F ๑.๓๖๔๒ รวมเป็น ๕๐๕,๑๘๕.๘๐ บาท

ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒,๐๐๐ บาท

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๕,๑๘๕.๘๐ บาท ปรับราคาเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาชื่น ไปบ้านหนองโก ตำบลหนองโก หมู่ที่ ๗ บ้านประชาชื่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๑. งานทรายรองพื้น ปริมาณงาน ๓๘.๔๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๗๘๓ บาท ราคาทุน ๓๐,๐๖๗.๒๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓๐,๐๖๗.๒๐ บาท

ข้อ ๒. งานผิวจราจร คสล. ปริมาณงาน ๗๖๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓๕๐ บาท ราคาทุน ๒๖๘,๘๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๒๖๘,๘๐๐ บาท

ข้อ ๓. WIRE MESH Ø ๔.๐ มม. @ ๐.๑๐ x ๐.๒๕ ม. ปริมาณงาน ๗๖๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๕๔ บาท ราคาทุน ๔๑,๔๗๒ บาท รวมค่าวัสดุ ๔๑,๔๗๒ บาท

ข้อ ๔. รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) ปริมาณงาน ๑๒ เมตร ค่าวัสดุ ๑๗๗ บาท ราคาทุน ๒,๑๒๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๒,๑๒๔ บาท

ข้อ ๕. รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ปริมาณงาน ๖๐ เมตร ค่าวัสดุ ๖๐ บาท ราคาทุน ๓,๖๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๖๐๐ บาท

ข้อ ๖. รอยต่อเพื่อหดตัวตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) ปริมาณงาน ๑๒๘ เมตร ค่าวัสดุ ๔๘.๐๓ บาท ราคาทุน ๖,๑๔๘.๑๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๖,๑๔๘.๑๔ บาท

ข้อ ๗. ลูกรังไหล่ทาง ปริมาณงาน ๕๓.๗๖ ลบ.ม. ค่าวัสดุ ๘๕.๒๖ บาท ราคาทุน ๔,๕๘๓.๕๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๔,๕๘๓.๕๘ บาท

ข้อ ๘. งานบ่มคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๖๘ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๙.๖๘ บาท ราคาทุน ๗,๔๓๔.๒๔ บาท รวมค่าวัสดุ ๗,๔๓๔.๒๔ บาท

ข้อ ๙. งานฉาบปูนขนาดกลาง ปริมาณงาน ๘๙๖ ตร.ม. ค่าวัสดุ ๓.๘๓ บาท ราคาทุน ๓,๔๓๑.๖๘ บาท รวมค่าวัสดุ ๓,๔๓๑.๖๘ บาท

ประเภทงานทาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๓๖๗,๖๖๐.๘๔ บาท ค่า FACTOR F ๑.๓๖๔๒ รวมเป็น ๕๐๓,๕๖๒.๙๑ บาท

ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒,๐๐๐ บาท

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๕๖๒.๙๑ ปรับราคาเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยจงอางข้างวัดบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กออกกำลึงกาย กว้าง ๓ ยาว ๑๑๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ ๖) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองโน(บ้านประชาชื่น หมู่ที่ ๗) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร(หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโน กำหนด งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายสุขสันต์ มุริจันทร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดเหนือสำโรง ไปบ้านแม่ลำพูน โปธิ์ศรี บ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง ไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโน กำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาชื่น ไปบ้านหนองโก ตำบลหนองโก หมู่ที่ ๗ บ้านประชาชื่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. (หรือตามสภาพ) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยจางวัดบ้านนาเลาะ หมู่ที่ ๔ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กออกกำลังกาย กว้าง ๓ ยาว ๑๑๘ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๑๔. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน งบประมาณ ๒๓,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. มีคณะกรรมการท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม


ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนิตา นิตา ภูโบราณ)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน